

АКТ № 25/02

О выполненных работах по договору № 17/12 от «17» декабря 2017 г.

г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

«25» ФЕВРАЛЯ 2017 г.

ООО «МЦС «ХОРОШИЙ ВЫБОР», в лице Генерального директора Зимина Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и ИВАНОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- I. Комплекс работ, предусмотренный договором № 17/12 от «17» декабря 2017г. полностью соответствует договору, согласно эскизным чертежам(схемам).
II. Качество работ, по договору № 17/12 от «17» декабря 2017г. полностью соответствует предъявленным требованиям.

Заказчик лично проверил и принял скрытые работы и ключевые этапы строительства, согласно п.6.2. договора:

1. Контроль полноты и тщательности утепления конструктивных элементов: полы первого этажа, потолка первого этажа. Производится перед настилом чистовых полов, перед затяжкой потолков пароизоляционной мембраной и последующей отделкой чистовыми материалами.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

2. Контроль правильности натяжения пароизоляционных мембран в конструктивных элементах: полы первого этажа, потолка первого этажа. Производится перед монтажом отделочных материалов.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

3. Контроль установки гидроизоляционной мембраны под кровлю. Производится перед монтажом кровельного покрытия.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

4. Контроль беспрепятственного открывания-закрывания всех окон и дверей. Производится по окончании строительства.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

5. Контроль прочности элементов открытых террас. Производится по окончании строительства.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

Работы произведены в срок. Претензии к качеству работ и материалов, использованных в ходе строительства отсутствуют.

Работы сдал «Подрядчик» _____ /ЗИМИН В.М./
(представитель Подрядчика)

м.п.

Работы принял «Заказчик» _____ /ИВАНОВ Б.В./